

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax.: +420 475 200 245
url: www.kr-ustecky.cz

ČEZ, a.s.
Duhová 2/1444
140 53 Praha 4

datum: 9.2.2009
Č.ev.: 3205/ZPZ/A-21.3/2008
vyřizuje/tel.: Ing.Krydlová
e-mail: krydlova.t@kr-ustecky.cz

Rekultivace odkaliště Fučík – vyplnění Koridoru III uvedení ucelené části vodního díla do užívání

Na základě žádosti společnosti ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice, bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci uvedení ucelené části vodního díla „**Rekultivace odkaliště Fučík – vyplnění Koridoru III**“ do užívání. Stavba, resp. její dílčí část, která je předmětem kolaudace, přímo navazuje na těleso Koridoru I a II v severní části odkaliště Fučík. Stavba byla povolena zdejším úřadem pod č.j. 652/ZPZ/05/A-21/Kr dne 10.6.2005 na pozemcích p.č. 2897/2, 3302, 3303, 3304/1, 3304/2 k.ú. Duchcov, 523/116, 523/12, 523/13, 523/14, 523/15, 523/16, 523/17, 523/18, 523/65, 523/70, 523/71 k.ú. Ledvice, 264/1, 264/6, 264/7, 264/9, 264/10 k.ú. Zabrušany a 208/70 k.ú. Želénky.

Předmětem vodoprávního projednání budou dokončené části stavby:

SO 001 – Hrázkování 1.část – hrázky 2 až 4
SO 005 – Rekultivace 1.část
SO 010 – Komunikace –výjezd na Koridor III
SO 011 – Doplnění stávajícího monitorovacího systému – 3.fáze výstavby

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán příslušný podle § 67 odst.1 písm.g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění, a podle § 107 písm. t) a u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), v platném znění, v souladu s ust. § 15 odst.(1) písm.c) zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), **uvědomuje** účastníky řízení a dotčené orgány státní správy podle § 47 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že podáním žádosti společnosti ČEZ, a.s.sídlem Duhová 2/1444,140 53 Praha 4, bylo dne 28.11.2008

z a h á j e n o ř í z e n í

ve věci povolení užívání stavby ucelené části vodního díla „**Rekultivace odkaliště Fučík – vyplnění Koridoru III**“ podle ust. § 82 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu za použití § 190 odst.(5) zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) platného od 1.1.2007 a v souladu s § 15 vodního zákona. Současně v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 správního řádu **nařizuje** místní šetření spojené s ústním projednáním, které se uskuteční dne **16. 12. 2008 v 10:00 hod.** se srazem účastníků v recepci Elektrárny Ledvice.

V souladu s § 36 odst. 1 a 2 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhnout důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, které se předpokládá po **16.12. 2008**. Účastníci řízení a dotčené orgány mají právo nahlížet do spisu, a to na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, č. dv. 158, vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod., v ostatních dnech po telefonické dohodě. Dotčené orgány se mohou, v souladu s § 136 odst. 4 správního řádu, vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí nejpozději při ústním projednání.

Ing. Táňa Krydlová
vedoucí odboru

Dále obdrží :

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou):

Obec Ledvice , Mírová 422/42, 417 42 Ledvice

Město Duchcov, Nám republiky 5, 419 01 Duchcov

Obec Zabrušany, 417 71 Zabrušany čp. 1

Dotčené orgány státní správy a ostatní doporučeně na dodejku:

MěÚ Bílina, odbor životního prostředí, Břežanská 50/4, Bílina, 418 31

Magistrát města Teplice, odbor ŽP, Nám. Svobody 2 , 415 93 Teplice

Městský úřad Duchcov, odbor výstavby a ŽP, Nám republiky 5, 419 01 Duchcov

OBÚ Most, U Města Chersonu 1429, 434 61 Most

Na vědomí :

ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice č.p. 141, 418 48 Bílina

ČiŽP OI Ústí nad Labem, Výstupní 1644, Ústí nad Labem, 400 07

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03

Prezenční listina

z řízení konaného dne 16.12.2008 v Elektrárně Ledvice ve věci povolení trvalého užívání
dílní části stavby „**Rekultivace odkaliště Fučík – vyplnění Koridoru III**“

Přítomni:

[illegible]

PROTOKOL
o místním šetření a ústním jednání , sepsaný dne 7.12.2006 na místě stavby
ve věci povolení užívání ucelené části vodního díla
„Rekultivace odkaliště Fučík – vyplnění Koridoru III“

Přítomni : dle prezenční listiny

Vymezení předmětu projednání:

Na základě žádosti společnosti ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice, bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci uvedení ucelené části vodního díla „**Rekultivace odkaliště Fučík – vyplnění Koridoru III**“ do užívání. Stavba, která přímo navazuje na těleso Koridoru I a II v severní části odkaliště Fučík, povolená zdejším úřadem pod č.j. 652/ZPZ/05/A-21/Kr ze dne 10.6.2005, byla realizována pozemcích p.č. 2897/2, 3302, 3303, 3304/1, 3304/2 k.ú. Duchcov, 523/116, 523/12, 523/13, 523/14, 523/15, 523/16, 523/17, 523/18, 523/65, 523/70, 523/71 k.ú. Ledvice, 264/1, 264/6, 264/7, 264/9, 264/10 k.ú. Zabrušany a 208/70 k.ú. Želénky.

Předmětem vodoprávního projednání budou dokončené části stavby:

SO 002 – Úprava podloží

SO 003 – Obvodové příkopy

SO 004 – Úpravy na drenážním systému

SO 008 – Podpory pro potrubní rozvody – 1.-4. část

SO 010 – Komunikace větví A,C, komunikace pod Janou), demontáž stávající panelové komunikace KII

SO 011 – Doplnění stávajícího monitorovacího systému – 1.fáze výstavby

PS 006 – Potrubní rozvody stabilní – 1.- 4.část

PS 006 – Potrubní rozvody mobilní

Stručný popis stavby

Stručný popis stavby:

Stavba tělesa Koridoru III přímo navazuje na těleso Koridoru I a II již realizované v severní části odkaliště Fučík. Stavba je v souladu s územním plánem města Duchcov a obce Ledvice a vytváří podmínky pro tvarování budoucí rekreační nádrže v prostoru odkaliště s max. kótou hladiny 200 m n.m. Pro předmětnou stavbu se předpokládá využití stabilizátu z provozu elektrárny Ledvice v množství cca 2.600.000 m³, strusky z provozu elektrárny v množství 68.000 m³ pro vytvoření distanční vrstvy v podloží stavby a zeminy v množství 83.300 m³ pro vytvoření krycí vrstvy.

SO 002 – Úprava podloží

Rozprostření strusky v podzákladí tělesa jako distanční vrstvy v mocnosti min. 35 cm a jeho překrytí geotextilií.

SO 003 – Obvodové příkopy

Pro odvedení srážkových vod z okolí koridoru a k zamezení dotace přitékajících srážkových vod do prostoru za hrázkami.. Stávající obvodový příkop pod základní hrází Koridoru II bude přeložen, prodloužen a zaústěn do nádrže Fučík –příkop „1“ dl. 355,76 m.

SO 004 – Úpravy na drenážním systému

Bude zřízen liniový drén DN 150 (drény F a G) v popelové pláži s kótou dna výkopu 189,2 m n.m. , sloužící k vyrovnaní úrovně hladiny podzemní vody v prostoru mezi patou KIII a stávající obslužnou komunikací. Drenážní potrubí perforované v horní polovině bude uloženo ve štěrkovém podsypu a obsypu zabaleném v geotextilií. Drény budou ukončeny v čerpací jímce, ze které budou nejdříve čerpány ponornými čerpadly do stávající ČS a do předpolí KIII, následně po realizaci svodného drénu PVC DN 400 budou vody z drenáží gravitačně převáděny do odkaliště Fučík.

SO 008 – Podpory pro potrubní rozvody– 1.-4. část

Potrubní rozvody pro stabilizát řeší rozvodné potrubí pro dopravu stabilizátu v návaznosti na stávající přívody a rozvody pro Koridor II. Navrženo svařované ocelové potrubí DN 150. Podpory jsou navrženy pro dvě potrubní trasy s osovou vzdáleností 0,6 m vedené v souběhu, rozteč podpor 7 m.

SO 010 – Komunikace větev A,C (komunikace pod Janou), demontáž stávající panelové komunikace KII

Účelové panelové komunikace pro potřeby výstavby, budoucího provozu a údržby budou provedeny jako jednopruhové obousměrné, opatřené výhybnami šířky 4,0 m vč. dvou 0,5 m zpevněných krajnic.

SO 011 – Doplnění stávajícího monitorovacího systému – 1.fáze výstavby

Navazuje na monitorovací systém Koridoru a I a II, realizace umožní monitorování Koridoru ve třech profilech kolmých na patní hrázku.

Předložené doklady :

- projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- zápis o odevzdání a převzetí stavby
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých na stavbě
- kopie stavebního deníku

Na stavbě byly zjištěny tyto odchylky od podmínek vydaného stavebního povolení a ověřené dokumentace:

Na stavbě byly zjištěny tyto vady a nedodělky:

Vyjádření účastníků řízení:

Závěr:

Na základě provedení řízení příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu konstatuje, že

- dokončené vodní dílo je provedeno dle ověřené dokumentace v rozsahu výše uvedených a předem projednaných změn; nerealizované stavební objekty a provozní soubory nemají vliv na funkci a provoz díla
- byly dodrženy podmínky územního a stavebního povolení
- skutečné provedení stavby bude - nebude ohrožovat veřejné zájmy a to z hlediska:
 - ochrany života a zdraví osob,
 - životního prostředí,
 - bezpečnosti práce a technických zařízení.
- v rámci řízení byly - nebyly zjištěny závady bránící užívání stavby.
- k odstranění nedostatků se stanovuje lhůta do:
- na základě výše uvedených skutečností a předložených dokladů lze povolit užívání stavby

Rekultivace odkaliště Fučík - vyplnění Koridoru III stavební povolení

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán příslušný podle § 67 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení v platném znění), ust. § 120 odst. 1 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vodoprávní úřad příslušný podle § 107 písm.m) a t) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), v platném znění,

vydává

společnosti

ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 , IČ 45274649

podle § 66 zákona č. 50/1975 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a se souhlasem stavebního úřadu Městského úřadu Duchcov vydaným podle § 120 odst. 2 stavebního zákona

povolení ke stavbě

vodního díla **Rekultivace odkaliště Fučík - vyplnění Koridoru III** na pozemcích p.č. 2897/2, 3302, 3303, 3304/1, 3304/2 k.ú. Duchcov, 523/116, 523/12, 523/13, 523/14, 523/15, 523/16, 523/17, 523/18, 523/65, 523/70, 523/71 k.ú. Ledvice, 264/1, 264/6, 264/7, 264/9, 264/10 k.ú. Zabrušany a 208/70 k.ú. Želénky, která přímo navazuje na těleso Koridoru I a II již realizované v severní části odkaliště Fučík.

Stavba, která vytváří podmínky pro tvarování budoucí rekreační nádrže v prostoru odkaliště s max. kótou hladiny 200 m n.m., je navržena a rozčleněna do následujících stavebních objektů a provozních souborů:

SO 001– Hrázkování
SO 002– Úprava podloží
SO 003– Obvodové příkopy
SO 004 – Úpravy na drenážním systému
SO 005– Rekultivace
SO 006– Potrubní rozvody stabilní - stabilizát
SO 007– Potrubní rozvody mobilní - stabilizát
SO 008– Podpory pro potrubní rozvody
SO 010– Komunikace
SO 011– Doplnění stávajícího monitorovacího systému
SO 012 – Doprava stabilizátu
PS 013 – Manipulace s potrubím
SO 014 – Biologická rekultivace
PS 015 – Údržba

Stavba je rozdělena do tří kazet a 16 zvyšovacích hrází. Součástí stavby je odvedení povrchových vod prostřednictvím příkopů po obvodu Koridoru III do odkaliště Fučík, potrubní rozvody, komunikace v prostoru stavby, úprava podloží, a doplnění stávajícího monitorovacího systému.

Pro provedení stavby se stanovují následující podmínky:

1. Stavba bude provedena podle ověřeného projektu stavby, zpracovaného společností inPROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o., Na Valích 899, Louny, v termínu 12/2004. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího úřadu po projednání v řízení o změně stavby před dokončením.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 75 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

3. Stavba bude provedena v termínu do **06/2014**, pěstební péče ozeleněných částí stavby bude prováděna do 10/2017.
4. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Investor zajistí řádné označení stavby a její zajištění proti možnému úrazu osob.
6. Investor zodpovídá za škody vzniklé v rozsahu stanoveném obecními právními předpisy.
7. Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050.
8. V případě, že v souvislosti se stavbou dojde ke znečištění komunikací, bude neprodleně provedeno jejich čištění na náklady investora.
9. Do 14-ti dnů po ukončení výběrového řízení bude oznámen zdejšímu referátu životního prostředí oprávněný zhotovitel stavby.
10. V průběhu stavby bude minimalizována prašnost, v suchém období budou prováděna protiprašná opatření.
11. Stavba jako vodohospodářské dílo IV. kategorie podléhá technicko bezpečnostnímu dohledu ve smyslu platných předpisů.
12. Bude zachován havarijný přepad z čerpací stanice odpadních vod Duchcov – Jih do Oseckého potoka.
13. V průběhu stavby bude prováděno její monitorování a to zejména sledování vodorovných a svislých posunů podloží, sledování vlivu stavby na kvalitu a směr proudění podzemní vody a posouzení vyluhovatelnosti a zdravotní nezávadnosti stabilizátu. Program monitoringu a technologie zakládání stabilizátu budou zpracovány do provozního řádu stavby „Rekultivace Fučík – vyplnění Koridoru III“ a předloženy zdejšímu úřadu před zahájením stavby.
14. Do doby nabytí vlastnických práv, resp. práv odpovídajících věcnému břemeni k pozemkům p.č. 523/65, 523/70, 523/71 k.ú. Ledvice, lze na základě podmínek platné smlouvy o nájmu nemovitostí realizovat výhradně přípravné práce, výstavba vlastního tělesa koridoru na těchto pozemcích bude zahájena až po předložení práv k těmto pozemkům povolujícímu úřadu.
15. Před dokončením stavby bude předložen návrh na kolaudaci stavby doplněný doklady se stavbou souvisejícími, zejména zaměřením skutečného stavu a projektovou dokumentací opravenou dle skutečného provedení stavby.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

V průběhu řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné nesouhlasné námitky a připomínky.

Odůvodnění

Dne 29.4.2005 byla zdejšímu úřadu předložena žádost společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 45274649, Elektrárna Ledvice, o vydání stavebního povolení pro vodní dílo „Rekultivace odkaliště Fučík - vyplnění Koridoru III“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací stavby a následujícími doklady:

- Územní rozhodnutí MěÚ Duchcov, 22.2.2005
- Souhlas MěÚ Duchcov podle § 120 stavebního zákona, 21.4.2005
- Souhlas MZ ČIL Praha 25.5.2005
- Vyjádření OBÚ v Mostě 18.5.2005
- Výpisy z katastru nemovitostí 18.5.2005
- Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene mezi ČEZ, a.s. a Severočeskými doly, a.s., 11.5.2005
- Smlouva o nájmu nemovitosti č.423/04/14120 mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a ČEZ, a.s., 11.3.2005
- Doklad o zaplacení správního poplatku 3000,- Kč

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad opatřením ze dne 9.5.2005 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení správního řízení a vyzval je k uplatnění námitek k řízení nejpozději do 25.5.2005. Z důvodů postačující znalosti poměrů staveniště a s ohledem na skutečnost, že žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

K zahájení řízení nebyly ve stanoveném termínu ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů vzneseny žádné nesouhlasné námitky a připomínky.

Po ověření předložených dokladů a přezkoumání žádosti neshledal vodohospodářský orgán důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Hlavní údaje stavby:

Název stavby	Rekultivace odkaliště Fučík - vyplnění Koridoru III
Místo stavby	k.ú. Zabrušany, Želénky, Duchcov, Ledvice
Kraj	Ústecký
Investor	ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444,140 53 Praha 4 , IČ 45274649
Projektant	inPROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o., Na Valích 899, Louny
Dodavatel stavby	Dle výběrového řízení
Termín realizace	07/2005 - 06/2014
Provozovatel	ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444,140 53 Praha 4 , IČ 45274649
Náklady stavby	OJ Elektrárna Ledvice 100 mil. Kč