
**VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PODANÝCH K NÁVRHU
ČASOVÉHO PLÁNU A PROGRAMU PRACÍ
PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNŮ POVODÍ
A PLÁNŮ PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK**

Zpřístupnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik (dále jen „ČP+PP“) je podle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů součástí přípravných prací plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik.

ČP+PP byl zveřejněn pro účely písemného připomínkování uživatelů vody a veřejnosti od 2. října 2018 po dobu šesti měsíců, tedy do 1. dubna 2019, v souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů.

Během šestiměsíčního období bylo písemně předáno 27 připomínek od 3 subjektů, a to státních podniků Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Vltavy. Jednotlivé připomínky jsou uvedeny dále v tomto dokumentu ve strukturované tabulce. U každého připomínajícího subjektu je nejprve uvedeno znění připomínky a následně pak vypořádání a komentář zpracovatele.

Vypořádání připomínek podaných k návrhu ČP+PP					
Č.	Odesílatel	Čj. příjemce	Připomínka	Vypořádání	Komentář
1.	Povodí Moravy, s.p.	18119/2019-MZE	K činnosti „Metodická podpora procesu plánování v oblasti vod (mj. makety plánů povodí, metodiky, stanovení cílů)“: Je potřebné změnit termín dokončení na březen 2020, protože podle poskytnutých informací budou práce na Metodice hodnocení stavu CHÚ (oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů) probíhat až do 31. 3. 2020.	Akceptováno	Termín upraven na 31. 3. 2020.
2.	Povodí Moravy, s.p.	18119/2019-MZE	K činnosti „Časový plán a program prací § 7 – Zveřejnění návrhu“: Je třeba změnit termín na 2. 10. 2018 – 1. 4. 2019, protože podle úřední desky Ministerstva zemědělství je časový plán a program prací zveřejněn v tomto termínu.	Akceptováno	Termín upraven na 2. 10. 2018 – 1. 4. 2019. Termín návazné činnosti, s novým názvem „Zveřejnění vyhodnocení připomínek a finálního časového plánu a programu prací“ upraven na 2. 4. 2019 – 31. 5. 2019.
3.	Povodí Moravy, s.p.	18119/2019-MZE	K činnosti „Revize vymezení vodních útvarů“: Je potřebné upravit (posunout) konečný termín na 15. 3. 2019, protože nebyl dodržen termín 31. 12. 2018, ani pracovní verzi ČP+PP prodloužený termín 28. 2. 2019 a pouze liniová vrstva vodních útvarů povrchových vod byla podnikům Povodí předána až 14. 3. 2019.	Akceptováno	Termín upraven na 15. 3. 2019.
4.	Povodí Moravy, s.p.	18119/2019-MZE	K činnosti „Hodnocení CHÚ – oblast vymezená pro odběr vody určené k lidské spotřebě...“: V současné době se dokončuje plnění databáze zřízené na ČHMÚ a v průběhu března 2019 se budou řešit přístupy do ní. Možná se bude muset posunout termín 30. 6. 2019. Doporučujeme také použít zde množné číslo = „Hodnocení CHÚ – oblastí vymezených pro odběry vody určené k lidské spotřebě...“, aby to bylo stejné jako u dvou následujících činností	Akceptováno	Termín upraven na 30. 9. 2019. Název činnosti upraven na „Hodnocení CHÚ – oblasti vymezené pro odběr vody určené k lidské spotřebě podle článku 7 RSV“

			(koupací vody a CHÚ ochrany přírody).		
5.	Povodí Moravy, s.p.	18119/2019-MZE	K činnosti „Hodnocení CHÚ – oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů“: Je potřebné upravit termín „do 31. 3. 2020“ – viz připomínka č. 1.	Akceptováno	Termín upraven na 31. 3. 2020.
6.	Povodí Moravy, s.p.	18119/2019-MZE	K činnosti „Monitoring“: Předpokládáme, že je tím myšleno dokončení výstupů z monitoringu povrchových vod jako podkladů pro hodnocení stavu VÚ povrchových vod. Doporučujeme upřesnit, např.: „Monitoring podklady pro hodnocení stavu VÚ POV“ nebo obdobně.	Akceptováno	Název činnosti nově zní „Monitoring - podklady pro hodnocení stavu VÚ povrchových vod“
7.	Povodí Moravy, s.p.	18119/2019-MZE	K činnosti „Aktualizace HMWB § 14“: Je potřebné upravit (posunout) termín 30. 4. 2019, protože dosud stále není k dispozici metodika pro určení HMWB. Termín by měl předcházet návrhu předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami – viz připomínka č. 9.	Akceptováno	Termín upraven na 30. 9. 2019.
8.	Povodí Moravy, s.p.	18119/2019-MZE	K činnosti „Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod § 9“: Je potřebné posunout uvedený termín 31. 12. 2018 a zřejmě i pracovní verzi ČP+PP prodloužený termín 31. 3. 2019.	Akceptováno	Termín upraven na 30. 6. 2019.
9.	Povodí Moravy, s.p.	18119/2019-MZE	K činnosti „Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami § 13“: Je potřebné upravit formulaci, protože není zřejmé, zda se jedná o termín návrhu VHP nebo termín zveřejnění návrhu VHP. Termín 30. 9. 2019 neodpovídá ani žádnému z termínů v pracovní verzi ČP+PP, které se týkají VHP. Termíny v oficiálním i pracovním ČP+PP by se měly podle reálných časových možností	Akceptováno	Pro lepší přehlednost byla tato činnost rozepsána do dvou řádků a byl upraven termín, a to takto: <ul style="list-style-type: none"> • „Návrh předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami“ s termínem do 31. 10. 2019.

			sjednotit. Doporučujeme, aby termín 30. 9. 2019 byl určen pro návrh VHP před jejich sjednocením pro hlavní povodí ČR ke zveřejnění.		<ul style="list-style-type: none"> „Zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami k připomínkám“ s termínem 22. 12. 2019 – 22. 6. 2020.
10.	Povodí Moravy, s.p.	18119/2019-MZE	K činností „Návrh opatření § 17 – 1. kolo“, „Účinnost opatření 1. kolo“ a „Ekonomická analýza užívání vody § 11 (1. kolo)“: Činnosti je potřebné vypustit nebo upravit, protože od návrhu opatření ve dvou kolech bylo upuštěno a metodika pro hodnocení účinnosti opatření nebude.	Akceptováno	Činnosti byly vypuštěny s ohledem na upuštění od dvoukolového návrhu opatření.
11.	Povodí Moravy, s.p.	18119/2019-MZE	K činnosti „Hodnocení stavu k roku 2018 – povrchové vody“: Doporučujeme posunout konečný termín na 31. 12. 2019.	Akceptováno	Termín upraven na 31. 12. 2019.
12.	Povodí Moravy, s.p.	18119/2019-MZE	K činnosti „Hodnocení stavu k roku 2018 – podzemní vody“: Doporučujeme posunout konečný termín na 31. 12. 2019.	Akceptováno	Termín upraven na 31. 12. 2019.
13.	Povodí Moravy, s.p.	18119/2019-MZE	K činnosti „Návrh opatření § 17 – 2. kolo“: Je potřebné upravit formulaci činnosti, protože od návrhu opatření ve dvou kolech bylo upuštěno a metodika pro hodnocení účinnosti opatření nebude. Na základě našich připomínek 11. a 12. doporučujeme posunout termíny na 1. 1. 2020 – 31. 5. 2020. Mezi „spolupracující“ organizace doporučujeme doplnit krajské úřady, jako spolupřířizovatele PDP.	Akceptováno	Od dvoukolového návrhu opatření bylo upuštěno. Činnost byla přejmenována na „Návrh opatření § 17“ a její termín upraven na 1. 1. 2020 – 31. 5. 2020. Krajské úřady byly doplněny mezi spolupracující organizace.
14.	Povodí Moravy, s.p.	18119/2019-MZE	K činnosti „Zpracování SEA PDP“: Předpokládáme, že se jedná o zpracování vlastního hodnocení SEA s tím, že předchází	Vysvětleno	Zjišťovací řízení probíhá současně se zveřejněním návrhů NPP a PDP

			činnosti SEA (zjišťovací řízení, atd.) již budou provedené. Požadujeme upravit termíny u této činnosti od 1. 8. 2020 – max. do 31. 12. 2020, protože hodnocení SEA musí být zpracované, zveřejněné a s veřejností projednané současně se zveřejněním návrhů PDP a pro zveřejnění je stanovený termín 1. 11. 2020 – 30. 4. 2021.		k připomínkám veřejnosti. Vlastní vyhodnocení koncepce a související veřejné projednání může proběhnout až po vypořádání výše uvedených připomínek veřejnosti.
15.	Povodí Moravy, s.p.	18119/2019-MZE	K činnosti „Schválení PDP příslušnými KÚ“: PDP neschvalují krajské úřady, ale kraje. Je nezbytné upravit text i hlavního nositele této činnosti (místo krajských úřadů uvést kraje).	Akceptováno	Text činnosti upraven na: “Schválení PDP příslušným krajem”. Upraven nositel opatření.
16.	Povodí Ohře, státní podnik	17178/2019-MZE	Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod § 9 – původní termín 31. 12. 2018 posunut do 30. 6. 2019. Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod zahrnuje práce na identifikaci a inventarizaci významných vlivů spolu s odhadem jejich významnosti. V současné době nejsou k dispozici podklady z IRZ (Integrovaný registr znečištění) nebo SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) a další významné podklady, které není možné prozatím zpracovat.	Akceptováno	Viz vypořádání připomínky č. 8.
17.	Povodí Ohře, státní podnik	17178/2019-MZE	Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami § 13 – původní termín 30. 9. 2019 pro zpracování a do 22. 12. 2019 pro zveřejnění. Podkladem pro zpracování a zveřejnění přehledu významných problémů nakládání s vodami je zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod. Jelikož analýza významných vlivů není ještě dokončena vzhledem k okolnostem uvedeným	Akceptováno	Viz vypořádání připomínky č. 9.

			výše, je zapotřebí, aby také termín pro zpracování přehledu významných problémů nakládání s vodami byl posunut do 31. 10. 2019. Zároveň musí být dodržen termín zveřejnění přehledu významných problémů nakládání s vodami nejpozději do 22. 12. 2019.		
18.	Povodí Ohře, státní podnik	17178/2019-MZE	<p>Následující úkoly požadujeme zrušit</p> <p>a) Návrh opatření § 17 – 1. kolo. Na základě dat hodnocení k roku 2015 (T: 1. 1. 2018 – 28. 2. 2019),</p> <p>b) Účinnost opatření 1. kolo (po návrhu opatření A, B jako vstup pro návrh typu C) (T: 1. 3. 2019 – 30. 4. 2019).</p> <p>Prozatím není k dispozici Katalog opatření pro návrhy opatření, zároveň není dokončena analýza významných vlivů, nejsou k dispozici příslušné metodiky a není k dispozici přesný návod, jak tyto úkoly zpracovat. Rámcová směrnice o vodách takové úkoly nepožaduje.</p>	Akceptováno	Viz vypořádání připomínky č. 10.
19.	Povodí Ohře, státní podnik	17178/2019-MZE	U paragrafů uvedených u jednotlivých úkolů je zapotřebí doplnit znění zákonů, ze kterých jsou paragrafy citovány.	Vysvětleno	Pod tabulkovou verzí ČP+PP je uvedena vysvětlivka: § 6 – 19 – není-li uvedeno jinak, ustanovení vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů“.
20.	Povodí Ohře, státní podnik	17178/2019-MZE	U úkolu Hodnocení CHÚ . oblast vymezená pro odběr vody určené k lidské spotřebě podle článku 7 RSV požadujeme jako hlavního nositele MŽP místo SPP a jako spolupracující složku MZe.	Neakceptováno	Podle § 13 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

			<p>Za ostatní úkoly týkající se Chráněných oblastí je uveden hlavní nositel MŽP. Je proto vhodné, aby byly Chráněné oblasti řešeny jako celek. Kromě toho SPP nemají dosud přístup do nové databáze.</p>		<p>(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel vodovodu povinen provádět odběry vzorků surové vody v místě odběru před její vlastní úpravou a provádět jejich rozbory a celkové výsledky v elektronické podobě a ve stanoveném formátu zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci povodí jednou ročně do 31. března za předchozí kalendářní rok.</p> <p>Podle § 13 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích použije údaje podle odstavce 3 příslušný správce povodí jako podklad pro zpracování a aktualizaci plánů povodí a programů opatření z hlediska zlepšování jakosti surové vody.</p> <p>Úkol pro SPP vychází z platné právní úpravy. Přístup do databáze bude pro SPP zřízen.</p>
21.	Povodí Ohře, státní podnik	17178/2019-MZE	Úkoly Monitoring a Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami § 13 je potřeba blíže specifikovat.	Akceptováno	Viz vypořádání připomínek č. 6 a 9.

			Je nutno rozepsat jednotlivé části úkolů. Takto není zcela jasné, co je tím myšleno.		
22.	Povodí Ohře, státní podnik	17178/2019-MZE	U úkolu Schválení PDP příslušnými KÚ je potřeba opravit znění úkolu a hlavního nositele. Dle § 24 odst. 13 plány dílčích povodí schvalují podle své územní působnosti kraje, ne krajské úřady.	Akceptováno	Viz vypořádání připomínky č. 15.
23.	Povodí Ohře, státní podnik	17178/2019-MZE	U úkolu Návrh opatření § 17 – 2. kolo (verifikace navržených opatření z 1. kola na stav VÚ k roku 2018) požadujeme jako spolupracující složku uvést krajské úřady. Dle § 24 odst. 13 pořizují plány dílčích povodí správci povodí ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady. Příprava návrhů opatření je nejpodstatnější částí přípravy plánu povodí, proto je potřeba aktivní zapojení krajů do této fáze zpracování plánů povodí.	Akceptováno	Viz vypořádání připomínky č. 13.
24.	Povodí Vltavy, státní podnik	18260/2019-MZE	Vzhledem ke komplikacím spojeným se zadáváním veřejné zakázky na zpracování 4 plánů dílčích povodí (Plán dílčího povodí Horní Vltavy, Plán dílčího povodí Berounky, Plán dílčího povodí Dolní Vltavy a Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje) a posunu jejího vypsání, budeme schopni poskytnout první výstupy pro zpracování národních plánů povodí nejdříve k 30. 9. 2019. To se týká následujících položek Časového plánu a programu prací: <ul style="list-style-type: none"> - „Hodnocení CHÚ – oblasti vymezené pro odběr vody určené k lidské spotřebě podle článku 7 RSV“. - Aktualizace HMWB § 14, pokud bude do té doby k dispozici aktualizace příslušné 	Akceptováno částečně	<ul style="list-style-type: none"> • „Hodnocení CHÚ – oblasti vymezené pro odběr vody určené k lidské spotřebě podle článku 7 RSV“ – viz vypořádání připomínky č. 4. • „Aktualizace HMWB § 14“ – viz vypořádání připomínky č. 7. • „Zhodnocení dopadu lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod § 9“ – viz vypořádání připomínky č. 8.

			<p>metodiky“.</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Zhodnocení dopadu lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod § 9“. - „Návrh opatření § 17 – 1. Kolo. Na základě dat hodnocení k roku 2015“ <p>Z těchto důvodů si dovoluujeme požádat o posunutí termínu plnění čtyř výše uvedených činností na 30. 9. 2019. K tomuto termínu budeme schopni poskytnout i „Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami § 13“.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • „Návrh opatření § 17 – 1. Kolo. Na základě dat hodnocení k roku 2015“ – viz vypořádání připomínky č. 13. • „Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami § 13“ – viz vypořádání připomínky č. 9.
25.	Povodí Vltavy, státní podnik	18260/2019-MZE	Předpokládáme, že termín 30. 4. 2019 uvedený u činnosti „Monitoring“ znamená předání dat státních podniků Povodí do systému ARROW.	Vysvětleno	Viz vypořádání připomínky č. 6.
26.	Povodí Vltavy, státní podnik	18260/2019-MZE	U činnosti „Hodnocení stavu k roku 2018 – povrchové vody doporučujeme posun termínu dokončení z 31. 10. 2019 na 31. 12. 2019.“	Akceptováno	Viz vypořádání připomínky č. 11.
27.	Povodí Vltavy, státní podnik	18260/2019-MZE	U činnosti „Schválení PDP příslušnými KÚ“ na konci tabulky si dovoluujeme upozornit, že plány dílčích povodí schvalují kraje podle své územní působnosti, nikoliv krajské úřady.	Akceptováno	Viz vypořádání připomínky č. 15.